



รายงานผลการ ดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัด อบต.

Tel. 034 – 919 815

www.nongpruekansao.go.th



สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑-๒
สรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓
รายงานผลการดำเนินงาน	๔
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔-๙
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	๑๐-๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ	๑๕
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	๑๖
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ	๑๗-๑๘
๖. ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารฯ	๑๙
บัญชีครุภัณฑ์	๒๐-๒๑
สรุปผลการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๒๒

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๖	๒๐,๘๕๒,๐๐๐	๖	๒,๙๖๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม	๕๖	๒๐,๘๕๒,๐๐๐	๖	๒,๙๖๘,๐๐๐.๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๒๕๕,๐๐๐	๑	๕๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓๗๐,๐๐๐	๑	๓๐๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๙	๕,๘๓๓,๕๐๐	๒	๑๘๕๓๐๕.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๓๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข	๕	๘๐๐,๙๐๘	๑	๑๙๙๕๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๗ แผนงานการพาณิชย์	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๒.๘ แผนงานงบกลาง	๕	๒๓,๓๓๗,๒๒๒	๑	๓๑๓๗๖๒.๐๐	สป./กช.กสค.
รวม	๒๗	๒๙,๕๓๙,๖๓๐	๖	๓,๓๒๖,๕๖๗.๐๐	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน	๔	๑๔๔,๐๐๐	๑	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๕	๑๗๔,๐๐๐	๒	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว					
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๓/๔,๐๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานทะเลและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานนันทนาการ	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๒๑๔,๐๐๐	๐	๐	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ					
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๕	๔๕,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๓/๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๗	๑๕๕,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร					
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๒๒๓,๐๐๐	๐	-	สำนักปลัด/กองคลัง
รวม	๓	๒๒๓,๐๐๐	๐	-	
รวมทั้งสิ้น	๓๒	๕๑,๒๖๔,๖๓๐	๑๕	๓,๗๔๕,๕๖๗.๐๐	

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภท / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๑๗๐,๗๐๐	๓	๑๗๐,๗๐๐	สำนักงานปลัด
๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	๑	๑๑,๔๐๐	๑	๑๑,๔๐๐	กองคลัง
รวม	๔	๑๘๒,๑๐๐	๔	๑๘๒,๑๐๐.๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๔๑,๐๐๐	๒	๔๑,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๓ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	๒	๒๗,๐๐๐	๒	๒๗,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๔	๑๐๘,๐๐๐	๔	๑๐๘,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๔	๒๙๐,๑๐๐.๐๐	๔	๒๙๐,๑๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	๑๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้ม ๓ หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านขามลือ	๔๓๔,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระราชดำริ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อง	๔๙๔,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดนั้นทวัน หมู่ที่ ๔ บ้านโป่งช้าง	๔๔๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาสน - ม่วงทอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	๔๙๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแหลม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	๔๙๔,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	๒๑๘,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	๔๙๓,๐๐๐	-	✓	-	-	กองช่าง		
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบลำตะเพิน หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังแย้-ทุ่งโป่ง หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้	๔๙๖,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองซู่ข้าง	๔๙๓,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจอก-เทศบาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	๔๘๓,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไม้แก่น-หนองไม้เอ้อย หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไม้แก่น	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองรัง-หนองซอน หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	๒๓๗,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียนบ้านหนองตาเดช หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	๔๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	๓๐๔,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เคี้ยว	๒๙๒,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๑.	โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระพริยสองข้าม	๖๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๒.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสงหาสัย	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๓.	โครงการเปลี่ยนท่อระบบนำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	๓๓๗,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๔.	โครงการย้ายท่อถึงพร้อมวางท่อส่งน้ำระบบ ประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	๑๕๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๕.	โครงการย้ายท่อถึงพร้อมวางท่อส่งน้ำระบบ ประปา หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	๒๕๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๖.	โครงการย้ายท่อถึงพร้อมวางท่อส่งน้ำระบบ ประปา หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	๔๙๗,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๗.	โครงการวางท่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	๔๓๘,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๒๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	๔๙๗,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขอน	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง		
๓๐.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๓๑.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งซาง	๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๓๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระพริยสองข้าม	๔๙๔,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง		
๓๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	๔๙๒,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๓๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้	๔๙๗,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๓๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๓๖.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	๔๙๖,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง		
๓๗.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๓๙.	โครงการฟื้นฟูถนนสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองซู่ข้าง	๔๔๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๓๙.	โครงการฟื้นฟูถนนสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๔๐.	โครงการฟื้นฟูถนนสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาสน	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๔๑.	โครงการฟื้นฟูถนนสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	๔๔๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๔๒.	ฟื้นฟูถนนสายทาง ถนนลูกรังภายใน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	๔๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔๓.	โครงการฟื้นฟูถนนสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไม้แก่น	๔๙๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔๔.	ฟื้นฟูถนนสายทาง ถนนลูกรังภายใน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	๔๙๔,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔๕.	ฟื้นฟูถนนสายทาง ถนนลูกรังภายใน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	๔๙๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔๖.	ฟื้นฟูถนนสายทาง ถนนลูกรังภายใน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	๔๙๓,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		๒๐,๔๕๒,๐๐๐					๒,๙๖๔,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการ	๕๖	โครงการ	งบประมาณ	๒๐,๘๕๒,๐๐๐ บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๖	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๒,๙๖๘,๐๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๐๔
ระหว่างดำเนินการ	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒.๑๗
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน	๓๙	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๔.๗๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	✓	-	-	๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด		
๒.	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดทำ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ "กาญจนบุรีเกมส์" และการแข่งขัน กีฬาคณิตศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "กาญจนบุรีเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักงานปลัด		

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปผล ผลิตทางการเกษตรตำบลหนองปรือ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม		
๒.	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองสวัสดิการสังคม		
๓.	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ ตำบลหนองปรือ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองสวัสดิการสังคม		

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการศึกษาดูงาน มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	✓	กองการศึกษา	โอนออก	
๒.	โครงการประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖,๐๐๐	-	✓	-	-	กองการศึกษา		
๓.	โครงการสอบชิงทุนการศึกษา	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๕,๙๐๕	กองการศึกษา		
๔.	โครงการส่งเสริมเด็กไทย อนาคตไทย ในวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๖๙,๕๐๐	กองการศึกษา		
๕.	โครงการสามัคคีสัมพันธ์ผู้ พิการ	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองการศึกษา		
๖.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓,๙๕๐,๐๐๐	-	✓	-	๙๙๙,๕๕๐	กองการศึกษา		
๗.	ค่าอาหารกลางวัน ศพด. อบต.หนองปรือ	๕๑๕,๕๐๐	-	✓	-	๒๓๑,๖๕๕	กองการศึกษา		
๘.	ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. อบต.หนองปรือ (รายหัว)	๑๗๐,๐๐๐	-	✓	-	๕๓,๙๐๐	กองการศึกษา		
๙.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.อบต.หนองปรือ	๑๑๓,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา		

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	กองการศึกษา		
๒.	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา	โอนออก	

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	สำนักปลัด	
๒.	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๔,๖๒๔	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๔๖,๒๔๐	-	✓	-	-	๗๓,๖๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลหนองปรือ	๑๑๐,๐๐๐	-	✓	-	๕๕,๓๐๘	สำนักงานปลัด	

๒.๗ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการบริหารจัดการตลาด อบต.หนองปรือ	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๒๖,๕๐๘	สำนักงานปลัด	

๒.๘ แผนงานงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๒๙๐,๕๐๐	-	✓	-	๕,๕๕๕,๓๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๒.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๔๓๕,๒๐๐	-	✓	-	๑,๐๕๐,๘๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒๑๐,๐๐๐	-	✓	-	๖๒,๕๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๔.	เงินอุดหนุน	๑,๐๘๖,๒๒๒	-	✓	-	๓,๙๙๘,๓๐๐	กองช่าง/สำนักปลัด	

๒.๖ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.หนองปรือ	๓๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๓๑๓,๓๖๒.๐๐	สำนักงานปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๒		๒๙,๕๓๙,๖๓๐				๑๒,๖๓๑,๔๓๔.๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมโครงการ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ	ร้อยละ
ดำเนินการแล้ว จำนวน	โครงการ	๒๗	๖	๒๙,๕๓๙,๖๓๐	๒๗	๑๐๐	๑๐๐
ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	๑๐	๑๐	๓,๕๖๓,๐๐๐	๓๗	๒๒.๒๒	๒๒.๒๒
ยังไม่ได้ดำเนินการ	โครงการ	๙	๑๐	๑,๐๓๔,๓๑๑	๑๒	๓๓.๐๔	๓๓.๐๔
ไม่ดำเนินการ	โครงการ	๒	๒	๐	๐	๓๓.๓๓	๓๓.๓๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานีที่กลาง)	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการป้องกันไฟป่า	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	
๔.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๓		๑๗๕,๐๐๐				๔๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมโครงการ

โครงการ	งบประมาณ	๑๗๕,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๒	๔๕,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔๐.๐๐
ไม่ดำเนินการ	๑	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการรักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) อบต.หนองปรือ	๔๔,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

๔.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๔		๒๔๔,๐๐๐				๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการ	งบประมาณ	บาท	ร้อยละ	หมายเหตุ
๐	๒	๒	๐	๔	๒๔๔,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๑๐๐	
๐	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ
๐	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๕๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ
๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๐.๐๐	คิดเป็นร้อยละ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวิถีสำคัญของชาติ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๔ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระ-ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร-วชิราลงกรณพระวชิรเกล้าฯ ร.๑๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
๒.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
๔.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
๕.	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงานพระราชพิธีและงานพิธี	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด		

๕.๓ แผนงานการศึกษา พัฒนาระบบและบัณฑิตทางการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา		
๒.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส.	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา		
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๕		๑๕๕,๐๐๐					๔๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมโครงการ	๗	โครงการ	งบประมาณ	๑๕๕,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๔๐,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๕.๒๙
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๖	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๕.๗/๑
ไม่ดำเนินการ	๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลประสิทธิ์ภาพทางด้านการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมถึงผู้นำชุมชน พึงพอใจของประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	โอนออก
๒.	ค่าจ้างบริการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน	๑๘,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการ อบต. พบประชาชน	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๖		๒๒๓,๐๐๐				๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ไม่ดำเนินการ

๓	โครงการ	งบประมาณ	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
๒	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๖๗
๑	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๓๓

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงาบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด		
๒.	แท่นบรรยาย จำนวน ๒ แท่น	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด		
๓.	ตู้เหล็ก จำนวน ๑ ตู้	๕,๓๗๐	✓	-	-	๕,๓๗๐	สำนักปลัด		

๑.๒ แผนงาบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	ตู้เหล็ก จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๕๐๐	✓	-	-	๑๑,๕๐๐	กองคลัง		

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงาบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง	๕๑,๐๐๐	✓	-	-	๕๑,๐๐๐	สำนักปลัด		
๒.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๓ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	๑๗,๐๐๐	กองช่าง		
๒.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	กองช่าง		
รวมค่าครุภัณฑ์		๒๗,๐๐๐				๒๗,๐๐๐			

รวมครุภัณฑ์จำนวน

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔	โครงการ	งบประมาณ	๒๗,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
๔	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๒๗,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
๐	โครงการ	ผลการเบิกจ่าย	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน ๙๒ โครงการ งบประมาณรวม ๕๑,๒๖๘,๖๓๐ บาท

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ โครงการ

รวมงบประมาณ ๓,๓๗๕,๕๖๓ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

➡ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่อำเภอหนองปรือประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้เกิดความเสียหายกับถนนส่วนใหญ่ เป็นจำนวน 21 หมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมแซม โดยใช้ งบสำรองจ่าย ก่อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเนื่องจากยังมีโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ทำการกันเงินไว้ ส่งผลให้ต้องดำเนินการในการทำโครงการเหล่านั้นก่อน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำโครงการจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566 จึงต้องเร่งดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการตามแผนการดำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ทำให้ไม่สามารถสรุปผลการดำเนินการได้ ส่งผลให้ ณ ปัจจุบันดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินการเสร็จสิ้นเพียง 15 โครงการ เท่านั้น

👉 ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนด ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

