



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี


รายงานผล การดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565



งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัด อบต.



TEL. 034 - 919 815

www.Nhongpreu.go.th

สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑-๒
สรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๓
รายงานผลการดำเนินงาน	๔
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔-๙
๒. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต	๑๐-๑๓
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมฯ	๑๔
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	๑๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯ	๑๖-๑๗
๖. ยุทธศาสตร์ด้านประสิทธิภาพทางการเมืองการบริหารฯ	๑๘
บัญชีครุภัณฑ์	๑๙-๒๐
สรุปผลการดำเนินการ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๒๑

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานยุทธศาสตร์และภารกิจโยธา	๔๖	๑๙,๔๕๐,๗๙๓	๓๗	๑๔,๙๕๓,๗๙๒.๖๔	กองช่าง
รวม	๔๖	๑๙,๔๕๐,๗๙๓	๓๗	๑๔,๙๕๓,๗๙๒.๖๔	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๗,๐๐๐	๓	๗,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๙	๕,๒๕๓,๕๐๐	๕	๔,๓๗,๐๙๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๖๐,๐๐๐	๑	๑๔,๕๙๕.๐๐	กองการศึกษาฯ
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข	๖	๑,๐๓๔,๒๗๒	๕	๘๐๑,๓๙๕.๐๐	สำนักปลัด
๒.๖ แผนงานบึงกลาง	๕	๒๒,๔๕๑,๐๐๐	๕	๒๑,๑๓๕,๙๙๕.๕๐	สป./กษ.กสด.
รวม	๒๗	๒๘,๘๖๓,๗๗๒	๒๐	๒๖,๓๙๗,๗๙๓.๕๐	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย					
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๑๔๕,๐๐๐	๒	๒๘,๓๔๕.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๕	๑๙๕,๐๐๐	๓	๗๘,๓๔๕.๐๐	

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๒	๕๕,๐๐๐	๒	๓๘,๐๙๕.๐๐	สำนักปลัด
	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
	๑	๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
	รวม	๒๕๙,๐๐๐	๒	๓๘,๐๙๕.๐๐	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ	๔	๖๐,๐๐๐	๔	๓๑,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด
	๒	๒๕,๐๐๐	๐	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ
	๖	๕๕,๐๐๐	๔	๓๑,๒๐๐.๐๐	
	รวม				
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร	๕	๑,๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๕๕,๐๖๒.๐๐	สำนักปลัด/กองคลัง
	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
	๖	๑,๔๐๐,๐๐๐	๒	๓๕๕,๐๖๒.๐๐	
	รวมทั้งสิ้น	๙๔	๕๐,๒๕๓,๕๖๕	๖๘	๕๑,๔๓๗,๒๕๕.๑๕

บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๑ ปี (รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภท / แผนงาน	จำนวนโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน	จำนวน งบประมาณ	จำนวนโครงการ		หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	งบประมาณ	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					
๑ แผนงานการศึกษา	๑	๖๙,๖๐๐	๑	๖๙,๖๐๐	กองการศึกษา
๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	๑	๒๒,๖๐๐	๑	๒๒,๕๐๐	กองคลัง
รวม	๒	๙๒,๒๐๐	๒	๙๑,๑๐๐.๐๐	
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒	๒๔,๕๐๐	๒	๒๔,๕๐๐	สำนักปลัด
๒ แผนงานการศึกษา	๒	๑๙,๕๐๐	๒	๑๙,๕๐๐	กองการศึกษา
๓ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	๒	๒๔,๕๐๐	๒	๒๔,๕๐๐	กองช่าง
รวม	๖	๖๘,๕๐๐	๖	๖๘,๕๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๘	๑๖๐,๗๐๐.๐๐	๘	๑๕๙,๖๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้ม ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนออก
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองซอน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนออก
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	กัเงิน
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเขาแหลม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนออก
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกพุดผล ๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลิ	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนันทวัน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	โอนออก
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพ็ญมณี หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไม้แก่น	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	กินเงิน	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไขไก่อ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย	๔๙๕,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง		
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสองห้อง - ห้วยผาก หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	กองช่าง	โอนออก	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังเขา หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	✓	กองช่าง	โอนออก	
๑๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง		
๑๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง		
๑๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอน	๔๙๖,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง		
๑๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสาหร่าย	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง		
๑๖.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง		
๑๗.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระพริยสองข้าม	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง		

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๘.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังแย้	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามูลี	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองใหญ่	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองซู่ข้าง	๔๙๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองตาเดช	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๗.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๒๘.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๙.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไม้แก่น	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓๐.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓๑.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงทรัพย์	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๒.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๓.	โครงการฟื้นฟูบูรณะสายทางถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านประชาสุข	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองขอน	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	กั้นเงิน
๓๕.	โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระพ้อยสองข้าม	๑๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓๖.	โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า	๑๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓๗.	โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก	๕๓,๐๐๐	✓	-	-	-	๕๓,๐๐๐	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๓๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ	๒๓๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง	๔๙๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านกระพริยสองข้าม	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๔๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน หมู่บ้าน สายบ้านคุ่ม หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	๓๖๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๖๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน สายขึ้นอ่างวังยาง ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านวังยาง	๒๓๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน สายเขาสน-ห้วยกระบอก หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน	๓๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนายอภิวัฒน์ หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง	๑๕๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน สายหลังเขา หมู่ที่ ๒๐ บ้านเขาวงทรัพย์	๒๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒๔,๐๐๐	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๔๖.	โครงการอุดหนุนงานขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำพร้อมไฟส่องสว่าง บ้านตนเองไม่เสีย หมู่ ๒	๑๑๙,๙๙๓	✓	-	-	-	๑๑๙,๙๙๓.๖๔	กองช่าง	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		๑๙,๔๕๐,๙๙๓					๑๔,๙๕๓,๙๙๓.๖๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน

ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

งบประมาณ ๑๙,๔๕๐,๙๙๓ บาท

งบประมาณ ๑๔,๙๕๓,๙๙๓ บาท

งบประมาณ ๑,๔๕๔,๐๐๐ บาท

งบประมาณ ๒,๙๙๔,๐๐๐ บาท

ร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

๔๐.๕๓

๖.๕๒

๑๖.๒๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการดำเนินงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	สำนักงาน สำนักปลัด	

๒.๒ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

๑.	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในตำบลหนองปรือ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลหนองปรือ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ตำบลหนองปรือ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	

๒.๓ แผนงานการศึกษา

๑.	โครงการศึกษาดูงาน มทรรวมการศึกษาท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	โอนออก
๒.	โครงการประชุมผู้ประกอบการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๓,๒๒๐	กองการศึกษา	
๓.	โครงการสอบชิงทุนการศึกษา	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	
๔.	โครงการส่งเสริมเด็กไทย อนาคตไทย ในวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	

๒.๓ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๕.	โครงการสถานสัมพันธัมมุ่งสู่ต้น การศึกษา	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	กองการศึกษา		
๖.	จุดศูนย์โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๔,๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา		
๗.	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.อบต.หนองปรือ	๕๑๔,๕๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา		
๘.	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับ ศพด.อบต.หนองปรือ	๑๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา		
๙.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.อบต.หนองปรือ	๑๑๓,๐๐๐	✓	-	-	-	กองการศึกษา		

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑.	โครงการกีฬาปฐมวัย ศพด.สัมพันธัม	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๕๙๕	ศพด. อบต.หนองปรือ	
๒.	โครงการแข่งขันและพัฒนาทักษะ ทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชน ในจังหวัดฯ เพื่อต้านภัยยาเสพติด	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการขับเคลื่อนเครือข่าย คุณธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	

๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙๙,๕๐๐	สำนักงานปลัด	
๒.	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	๒๔,๒๑๒	✓	-	-	-	๓,๘๐๓	สำนักงานปลัด	
๓.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๔๑,๐๖๐	✓	-	-	-	๑๐๙,๒๔๒	สำนักงานปลัด	
๔.	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	
๕.	โครงการอุดหนุนศูนย์พักคอย และการแยกกักตัวที่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักงานปลัด	โอนออก
๖.	โครงการจัดซื้อยุงยี่ห้อยี่ห้อสำหรับช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑๒๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๒๕,๘๕๐	สำนักงานปลัด	

๒.๖ แผนงานงบกลาง

๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๒๑๘,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๒๑๓,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๓๑๑,๖๐๐	✓	-	-	-	๓,๐๐๘,๒๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕๕,๕๐๐	กองสวัสดิการสังคม	
๔.	เงินสำรองจ่าย	๑,๔๑๕,๖๐๐	✓	-	-	-	๑,๔๕๖,๑๓๑	กองช่าง/สำนักปลัด	

๒.๖ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ ✓	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๕๐%	๓๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๓๑๕,๑๖๓,๕๐	สำนักปลัด		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๒๔,๕๖๓,๗๗๒				๒๖,๓๙๗,๗๙๓,๕๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน	๒๗	โครงการ	งบประมาณ	๒๔,๕๖๓,๗๗๒	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๒๐	โครงการ	งบประมาณ	๒๖,๓๙๗,๗๙๓,๕๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๐๗
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
รวม	๔๗	โครงการ	งบประมาณ	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๙๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง)	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด		

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด	
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๓,๓๔๕	สำนักงานปลัด	
๓.	โครงการป้องกันไฟป่า	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักงานปลัดงานป้องกันฯ	
๔.	โครงการฝึกอบรม อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักงานปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ ที่ ๓		๑๙๕,๐๐๐				๓๗๔,๓๔๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมโครงการ	๕	โครงการ	งบประมาณ	๑๙๕,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๓	โครงการ	งบประมาณ	๓๗๔,๓๔๕	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ไม่ดำเนินการ	๒	โครงการ	งบประมาณ	๑๑๕,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๐๐

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และวันสำคัญของชาติ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระ-ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชกุมาร-วชิรลงกรณพระวชิรเกล้าฯ ร.๑๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑,๕๐๐	สำนักปลัด	
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๘,๕๐๐	สำนักปลัด	
๔.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ท้องถิ่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา		
๒.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส.	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองการศึกษา		
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕		๔๕,๐๐๐					๓๑,๒๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รวมโครงการ	๖	โครงการ	งบประมาณ	๔๕,๐๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ดำเนินการแล้ว จำนวน	๕	โครงการ	งบประมาณ	๓๑,๒๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๖๗
ระหว่างดำเนินการ	๐	โครงการ	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	โครงการ	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ไม่ดำเนินการ	๒	โครงการ	งบประมาณ	๒๕,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๓๓

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพทางด้านการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.หนองปรือ	๑,๐๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๓๐,๐๖๒	สำนักปลัด	
๒.	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ รวมถึงผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๓.	ค่าจ้างบริการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด สถาบันที่รับจ้าง	
๔.	โครงการ อบต. พบประชาชน	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๕.	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การรักภักดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๖.๒ แผนงานการพาณิชย์

๑.	โครงการบริหารจัดการตลาด อบต.หนองปรือ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖		๑,๔๖๐,๐๐๐				๓๕๕,๐๖๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ รวมโครงการ

ดำเนินการแล้ว จำนวน	๒	งบประมาณ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
ระหว่างดำเนินการ	๐	งบประมาณ	๓๕๕,๐๖๒.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๓๓
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
ไม่ดำเนินการ	๔	งบประมาณ	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๖.๖๗

บัญชีครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๖๙,๖๐๐	✓	-	-	๖๙,๖๐๐	กองการศึกษา	

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

๒.	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๖๐๐	✓	-	-	๒๑,๕๐๐	กองคลัง	
----	--	--------	---	---	---	--------	---------	--

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๕๐๐	✓	-	-	๓,๕๐๐	สำนักปลัด	

๒.๒ แผนงานการศึกษา

๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	๑๓,๐๐๐	กองการศึกษา	
๒.	เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	✓	-	-	๒,๕๐๐	กองการศึกษา	

๒.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๕๐๐	✓	-	-	-	๗,๕๐๐	กองช่าง	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖		๑๖๐,๗๐๐					๑๕๙,๖๐๐		

รวมครุภัณฑ์จำนวน

ดำเนินการแล้ว จำนวน

ระหว่างดำเนินการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔	โครงการ	งบประมาณ	๑๖๐,๗๐๐	บาท	ร้อยละ	๑๐๐
๔	โครงการ	งบประมาณ	๑๕๙,๖๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
๐	โครงการ	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
๐	โครงการ	งบประมาณ	๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จำนวน ๙๔ โครงการ งบประมาณรวม ๕๐,๒๕๓,๕๖๕ บาท

ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน ๖๘ โครงการ

รวมงบประมาณ ๔๑,๘๓๓,๒๘๘.๑๔ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๔ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

➔ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่อำเภอหนองปรือยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ที่มีลักษณะการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก หรืออาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อและระบาดของโรคได้ บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือก็ได้ดำเนินการออนไลน์ โอนเพิ่ม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มเบาบางลง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

